

Kostenübersicht Generalsanierung Schule									
Bauabschnitt	Kostenberechnung 2020	Kostenberechnung 2022	Vergabe inkl. Nachträge	noch ausstehende	Kostenmehrung (+) Kostenminderung (-) zur Vergabe	beglichene Rechnungen	Mittelbedarf Haushalt	Gesamtkosten	
	brutto Stand 15.04.2020	Nachförderung Stand 15.04.2020 ergänzt 09.09.2022	brutto inkl. Preisgleitklauseln	Aufträge	je Bauabschnitt und schlussgerechnetem Gewerk				
BA 1 - BA 6 KG 400	5.286.153,00 €	6.927.954,05 €	8.644.500,56 €	51.804,46 €	- 14.317,35 €	3.674.882,24 €	5.007.105,43 €	8.681.987,67 €	
BA 1-BA 6 Baustellenlogistik KG 300	- €		667.122,97 €	240.000,00 €	- €	589.303,05 €	317.819,92 €	907.122,97 €	
BA 1-BA 6 KG 500			261.220,82 €	- €	75,23 €	261.296,05 €	- €	390.799,41 €	
BA 1 KG 300	3.708.524,59 €	4.010.166,74 €	4.796.391,72 €		- 334.564,77 €	4.461.826,95 €	- €	3.877.542,01 €	
Turnhalle	569.890,87 €	619.707,01 €	662.024,82 €		- 42.247,76 €	619.777,06 €	- €	619.777,06 €	
BA 2 KG 300	2.205.049,85 €	2.205.049,85 €	2.693.475,01 €	- €	- 110.348,35 €	2.480.033,21 €	103.093,44 €	3.037.908,24 €	
BA 3 und 4 KG 300	3.077.035,28 €	3.077.035,28 €	3.500.349,73 €	- €	44.998,55 €	2.429.228,66 €	1.116.119,63 €	3.545.348,29 €	
BA 5 KG 300	1.717.773,82 €	1.717.773,82 €	- €	2.369.112,52 €	- €	- €	2.369.112,52 €	2.369.112,52 €	
BA 6 KG 300	1.287.494,08 €	1.287.494,08 €	- €	1.722.078,32 €	- €	- €	1.722.078,32 €	1.722.078,32 €	
BA 7 KG 500	2.125.467,13 €	2.125.467,13 €	- €	2.204.739,52 €	- €	- €	2.204.739,52 €	2.204.739,52 €	
Ausstattung KG 600	656.800,00 €	656.800,00 €	559.530,38 €	160.065,36 €	18.985,65 €	405.957,50 €	332.623,89 €	738.581,39 €	
Honorare/Gutachten/Rae KG 700	4.952.205,03 €	5.426.601,98 €	5.620.713,95 €	97.000,00 €	4.286,72 €	4.568.125,18 €	1.153.875,49 €	5.722.000,67 €	
Sonstige Kosten			457.827,51 €	145.000,00 €	- €	407.827,51 €	195.000,00 €	602.827,51 €	
Summen	25.586.393,65 €	28.054.049,94 €	27.863.157,47 €	6.989.800,18 €	- 433.132,08 €	19.898.257,41 €	14.521.568,16 €	34.419.825,57 €	
		voraussichtliche Gesamtkosten Generalsanierung Schule							
			34.419.825,57 €						
Hinweise:									
Kostenstand: 31.12.2025									
Baustellenlogistik: Kostenberechnung ist in den einzelnen Gewerken anteilig mit enthalten, nicht gesondert ausgewiesen									
KG 500: Kostenberechnung ist in BA 7 mit enthalten									
Sonstige Kosten: Baustrom, Kleinrechnungen, Bauzaun, Containermiete, Rechtsanwalt usw.									
Abweichende Gesamtkosten beruhen auf Auftragsvergaben, die mehrere Bereiche betreffen; z.B. BA 1 KG 300: im BA 1 in Abzug gebracht -Baumeister und Entwässerung, für BA 2 ca. 450 T € und fürKG 500 ca. 130 T €									